

Priorität	Straße	Ortsbezeichnung	Verfahrensstand
1.	K 6	Blomberg-Kreisgrenze	Fertigstellung 2008
2.	K 14	Groß-Margens-Werdumer Altendeich	Fertigstellung 2009
3.	K 28	Ardorf-Collrunge (bis Kreisgrenze)	Fertigstellung 2014
4.	K 21	Eggelingen - Kreisgrenze	Fertigstellung 2015
5.	K 41	Leerhufe - Müggenkrug	Fertigstellung 2018
6.	K 50	Wiesedermeer - Upschört	Fertigstellung 2018
7.	K 14	Werdumer Altendeich - Harlebrücke	Bau in mehreren Teilabschnitten, Bau und Abschluss des 1. Teilabschnittes von der K 12 Waterstraat bis Altfunnixiel - 2019, Brückenneubau Altharlinger Sieltief 2022, Verlegung und Rückbau Straße, Radweg 2. BA - 2022
	K 14	Harlebrücke - Altfunnixiel	Planfeststellungsverfahren 04/22 bis 04/23, Bau voraussichtlich 2024
8.	K 16	Poggenkrug - Burhufe	Planfeststellungsverfahren 2019, Beschluss 2020, Bau 2021
9.	K 54	Dunum - Burhufe	Planfeststellungsverfahren 11/21 bis 11/22, Bau voraussichtlich 2023/2024
10.	K 38	Bentstreek - Kreisgrenze Aurich	Planfeststellungsverfahren 03/22 bis 03/23 Bau voraussichtlich 2025
11.	K 49	Collrunge - Müggenkrug	Planfeststellungsverfahren 2025 Bau voraussichtlich 2027
12.	K 38	Bentstreek - Kreisgrenze Friesland	Geplanter Bau 2028
13.	K 41	Müggenkrug - Wiesedermeer	Geplanter Bau 2029
14.	K 44	Holtgast - Utgast	Geplanter Bau 2030

Es handelt sich um geschätzte Termine. Der tatsächliche Durchführungszeitraum hängt von verschiedenen Faktoren ab, Bewilligung von Fördergeldern, Durchführung des Planfeststellungsverfahrens usw.