


EWE

Reporting FTTH Ausbau Landkreis Wittmund

KW24


- **Alle FTTH-Technikstandorte sind erschlossen und in Betrieb.**
- **Alle FTTH-Hausanschlüsse sind erstellt. (Stornierungen wirken sich auf Zahlendarstellung aus).**
- **96% aller Produktaufträge sind geschaltet.**
- **Zwei FTTC-Kabelverzweiger müssen noch errichtet werden.**
- **Die Schlussnachweiserstellung ist bereits begonnen worden.**

Hausanschlüsse und Produktaufträge




Produktmix

Nach Gesamtbestand



Fertig gestellte Ausbauggebiete (100%)



Offene KvZ-Standorte



- **04975_0001_A004_N1: Westerholt, Am Naturschutzgebiet: Plandatum: 23.08.2020**
- **04971_0001_A480: Esens, Hartward-West 18: Plandatum 03.07.2020**